

DODATOK č. 3 zo dňa 01.07.2022
k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 15.11.2021,
k Dodatku č. 1 zo dňa 03.12.2021,
k Dodatku č. 2 zo dňa 30.03.2022,
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Kotrčiná Lúčka**
Sídlo: **Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka**
Zastúpený: **Jozef Žabka, starosta**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Jozef Žabka**
b) technických **Jozef Žabka**
IČO: **00321397**
DIČ: **2020671906**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu.: **0304512005/5600**
IBAN: **SK91 5600 0000 0003 0451 2005**
Telefón: **041/5630272, 0948/484072**
E-mail: **ocu@kotrcinalucka.sk**

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **OB-BELSTAV, s.r.o.**
Sídlo: **Olešná 500, 023 52 Olešná**
Zastúpený: **Ondrej Bielský, konateľ**
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Ondrej Bielský – konateľ spoločnosti**
b) technických **Ing. Ondrej Bielský – výrobný riaditeľ**
IČO: **36396605**
DIČ: **2020135777**
IČ DPH: **SK2020135777**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.,**
IBAN: **SK21 0900 0000 0051 1132 0341**
Telefón: **0905 226 087**
E-mail: **office@ob-belstav.sk**

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka číslo 12688/L

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2021 Zmluvu o dielo č. 1115/2021/01, dňa 03.12.2021 Dodatok č. 1, dňa 30.03.2022 Dodatok č. 2 (ďalej spolu ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka“ pre časť 1 - SO 01- Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu“** (ďalej len „Dielo“). Tento Dodatok č. 3 je uzavretý podľa Čl. VIII. odst. 1. Zmluvy v spojení s § 18

odst. 1, písm. b), c), e) a odst. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme-
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodov, ktoré nemohli zmluvne
strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zmena rozsahu realizovaných prác spočívajúca v ich doplnení o stavebné práce a dodávky materiálu, ktoré nie sú zahrnuté v Zmluve o dielo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a z toho vyplývajúca potreba predĺženia lehoty vykonania diela. Presná špecifikácia súvisiacich doplňujúcich prác a dodávok je obsiahnutá v Cenovej ponuke –Zateplenie fasády, FVZ, kotolňa - doplňujúce práce a dodávky č. 2“ zo dňa 30.06.2022 (ďalej len „CP“), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Dodatku č. 3 k ZoD.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Čl. II odst. 1 v nadväznosti na Dodatok č. 3 mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné znenie Čl. II odst. 1 :

„1. Cena diela je stanovaná na základe výsledku z verejného obstarávania, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a je v hodnote **90 799,15 EUR** (slovom: deväťdesiatšesťtisícdeväťdesiatdeväť eur pätnásť centov) vrátane DPH.“

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Cena za doplňujúce práce a dodávky, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1** tohto Dodatku č. 3 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	11 006,60 EUR
Cena DPH: 20 %	2 201,32 EUR
Cena spolu s DPH:	13 207,92 EUR

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy celkom v zmysle ZoD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 je:

<i>Cena celkom bez DPH:</i>	<i>86 672,56 EUR</i>
<i>DPH:</i>	<i>17 334,51 EUR</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>104 007,07 EUR</i>

Slovom: jednoštyritisíc sedem eur sedem centov.

3. Predmetom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve je ďalej úprava termínu dokončenia realizácie diela zo Zmluvy tak, aby bol v súlade s čl. IV. v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k ZoD:

Pôvodné znenie Čl. IV v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k ZoD:

- pôvodná lehota vykonania diela do: 15.07.2022

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

“*Lehota vykonania diela do: 23.09.2022.*”

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že predĺženie termínu ukončenia diela podľa tohto Dodatku č. 3 sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku podľa Zmluvy a objednávateľ preto nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, ani iných prípadných sankcií.

5. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zostávajú uzatvorením tohto Dodatku č. 3 aj naďalej bez zmeny zachované.

6. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku náhrada alebo iné plnenie ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 15.11.2021 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Súčasťou Dodatku č. 3 je:
 - Príloha č. 1 Cenová ponuka –Zateplenie fasády, FVZ, kotolňa - doplňujúce práce a dodávky č. 2 zo dňa 30.06.2022

V Kotrčinej Lúčke dňa 01. 07. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
/ Jozef Žabka
starosta obce

.....
/ Ondrej Bielský
konateľ spoločnosti
OB-BELSTAV, s.r.o.