

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 16.07.2018

Objednávateľ: **Obec Stará Lesná**
so sídlom: Hlavná 29/9, 059 52 Stará Lesná
IČO: 00 326 577
DIČ: 2021212732
bankové spojenie: VÚB banka, a.s. – pobočka Poprad
IBAN: SK73 0200 0000 0000 2902 6562
v zast.: Ľubomír Lauf, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **PRASTAV, stavebno – obchodná spoločnosť, s.r.o.**
so sídlom: Popradská 504/27, 059 52 Veľká Lomnica
IČO: 31 677 045
DIČ: 2020515794
IČ DPH: SK2020515794
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd.: Sro, vložka číslo: 1236/P
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2215 8290
v mene ktorej koná: Ing. Precák Štefan, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne Zhotoviteľ a Objednávateľ aj ako len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2018 uzatvorenej v súlade s ust. §536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“).

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

- Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 16.07.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase Dielo – konkrétne prevedenie stavebných prác a opravu mosta určeného Objednávateľom podľa rozpočtu Zhotoviteľa ako aj záväzok Objednávateľa riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené Dielo dohodnutú cenu.
- V dôsledku niekoľkodňových dažďov v regióne Vysokých Tatier došlo dňa 19.07.2018 k vybreženiu Studeného potoka v katastrálnom území obce Stará Lesná, pričom vybreženie Studeného potoka spôsobilo značné škody na moste, na ktorom malo byť zo strany Zhotoviteľa prevedené dielo – oprava mosta. V dôsledku rozsiahleho poškodenia mostných pilierov a odplaveniu nosných častí je nevyhnutné poškodený most nanovo vybudovať.

3. Objednávateľ a Zhotoviteľ majú záujem týmto Dodatkom upraviť a doplniť niektoré ustanovenia Zmluvy v súvislosti so vzniknutým poškodením mosta opísaným v bode 2.2 tohto Dodatku, ktoré vzniklo v dôsledku živelnnej pohromy – záplav.

Článok II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je (i) zmena rozsahu Diela (ii) ceny Diela, ako aj (iii) času plnenia Diela v dôsledku požiadavky Objednávateľa na vybudovanie nového mosta, keďže pôvodný most bol v dôsledku udalostí opísaných v bode 2.2 tohto Dodatku zničený. Práce na Diele je potrebné vykonať nad rámec predpokladaný v predložennom rozpočte Zhotoviteľa, ktorý bol priložený k Zmluve a nad rozsah uvedený v Článku I. bode 1 Zmluvy.
2. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli, že **rozsah Diela uvedený v článku I. bode 1 Zmluvy**, v zmysle ktorého: *„Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – stavebných prác a to konkrétne opravu mosta objednávateľa“* **sa nahrádza nasledovným znením Článku I. bod 1 Zmluvy**, ktorý v dôsledku zmeny rozsahu diela znie nasledovne:

Čl. I

Predmet dohody

1. *Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – vybudovanie mosta v katastrálnom území Stará Lesná na povodí rieky Studený potok, v mieste kde bol vybudovaný pôvodný most pred jeho deštrukciou v dôsledku záplav. Stavebné práce budú prevedené a most bude vyhotovený v rozsahu určenom v rozpočte vyhotovenom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.*
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že **cena Diela dohodnutá v Článku II. bode 1 Zmluvy sa navyšuje na cenu** uvedenú v cenovej ponuke zo dňa 28.09.2018, za ktorú Zhotoviteľ vykoná práce na diele v zmysle bodu 2 tohto článku Dodatku, t.j. na sumu **18 295,15 ,- Eur bez DPH** (slovom: osemnásťtisíc dvestodeväťdesiatpäť a pätnásť centov Eur). **Konečná cena Diela tak predstavuje sumu 21 954,18 - Eur s DPH** (slovom: dvadsaťjedentisíc deväťstopäťdesiatštyri a osemnásť centov EUR). Vzhľadom na potrebu kompletného vybudovania mosta sa tak Článok II bod 1. Zmluvy mení nasledovne:

Čl. II

Cena za vykonanie diela

1. *Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške **21 954,18 ,-Eur s DPH** (slovom: dvadsaťjedentisíc deväťstopäťdesiatštyri a osemnásť centov EUR) podľa rozpočtu vyhotoveného zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Cena diela sa navyšuje o práce navyše, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte zhotoviteľa zo dňa 16.07, ale ktoré bude potrebné na diele vykonať, a ktoré nebolo objektívne možné predvídať.*
4. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že s ohľadom na potrebu vykonania diela v zmysle bodu 2 tohto článku Dodatku sa posúva aj termín ukončenia Diela uvedený v Článku III Zmluvy o čas nevyhnutný na vykonanie všetkých potrebných prác na riadne vykonanie Diela v zmysle bodu 2 tohto článku Dodatku.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2018 týmto Dodatkom neupravené ostávajú nedotknuté a v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený pre Zhotoviteľa a jeden rovnopis pre Objednávateľa.
3. Ak je niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy a Dodatku, ktoré nahradí jej neplatné ustanovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s ustanoveniami §47a Občianskeho z

Objednávateľ:



Lubomír Lauf, starosta

Obec Stará Lesná



Zhotoviteľ:

PRASTAV
stavebno - obchodná spoločnosť
s.r.o.
059 52 Veľká Lomnica -1-
IČO: 31677045, IČ DPH: SK2020515794

Ing. Precák Štefan, konateľ spoločnosti

PRASTAV, stavebno- obchodná spoločnosť, s.r.o.